橋梁点検・修繕計画一覧表

令和3年3月現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果1巡目（H26～H31） 点検年度	※2 点検結果1巡目（H26～H31） 健全度	※1 点検結果2巡目（R1～R5） 点検年度	※2 点検結果2巡目（R1～R5） 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ●：修繕 ○：耐震 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容	※8 対策費用
1	知夫村	知夫村	村道	経塚線	赤坂橋	10.4	1994	23	PC橋	H29	Ⅰ							●	●									
2	知夫村	知夫村	村道	経塚線	検校橋	8.0	1978	39	RC橋	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ							●							●	ひび割れ注入、高欄修繕	4,000
3	知夫村	知夫村	村道	経塚線	ビシャゴ橋	4.0	1978	39	RC橋	H26	Ⅰ	R1	Ⅰ							●									
4	知夫村	知夫村	村道	経塚線	石鍋橋	4.8	1978	39	RC橋	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ							●						●		ひび割れ注入、高欄修繕	4,000
5	知夫村	知夫村	村道	経塚線	古海橋	3.9	1978	39	RC橋	H26	Ⅲ	R1	Ⅰ	Ⅰ	H28					●								ひび割れ注入、断面修復、ひび割れ充填	6,750
6	知夫村	知夫村	村道	西山線	籾谷橋	4.9	1979	38	RC橋	H29	Ⅰ			Ⅰ	H26			●										ひび割れ注入	2,754
7	知夫村	知夫村	村道	西山線	白海士橋	4.0	1979	38	RC橋	H29	Ⅰ			Ⅰ	H25			●										ひび割れ注入	1,400
8	知夫村	知夫村	村道	赤壁線	宮谷橋	4.0	1973	44	RC橋	H29	Ⅰ							●											
9	知夫村	知夫村	村道	牛の口線	坂本橋	7.0	1979	38	RC橋	H30	Ⅰ			Ⅰ	H27				●									ひび割れ注入、断面修復	2,340
10	知夫村	知夫村	村道	牛の口線	横尾橋	10.5	1979	38	RC橋	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ								●								
11	知夫村	知夫村	村道	牛の口線	堤谷橋	2.9	1979	38	RC橋	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ								●		●					ひび割れ注入	4,000
12	知夫村	知夫村	村道	牛の口線	牛の口橋	4.0	1979	38	RC橋	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ								●			●				ひび割れ注入	3,000
13	知夫村	知夫村	村道	仁夫上小路線	大山橋	6.7	1979	38	RC橋	H30	Ⅰ			Ⅰ	H27				●									ひび割れ注入、断面修復	2,340
14	知夫村	知夫村	村道	田の中線	中屋橋	6.6	1979	38	RC橋	H30	Ⅰ			Ⅰ	H27				●									ひび割れ注入、断面修復、高欄修繕	2,340
15	知夫村	知夫村	村道	仁夫浜線	松下橋	9.3	1979	38	RC橋	H30	Ⅰ			Ⅰ	H26				●									ひび割れ注入、断面修復、舗装修繕	2,754
16	知夫村	知夫村	村道	坪水線	新浜橋	4.0	1970	47	RC橋	H28	Ⅰ	R3		Ⅰ			●												
17	知夫村	知夫村	村道	大谷線	大谷橋	2.4	1975	42	RC橋	H28	Ⅰ	R3		Ⅰ			●												
18	知夫村	知夫村	村道	水上線	役場前橋	3.2	1970	47	RC橋	H28	Ⅰ	R3		Ⅰ			●												
19	知夫村	知夫村	村道	古海浜線	古海浜橋	3.6	1979	38	RC橋	H29	Ⅰ			Ⅰ	H25			●										ひび割れ注入	1,400
20	知夫村	知夫村	村道	古海浜線	隠木橋	2.5	1973	44	RC橋	H28	Ⅰ	R3		Ⅰ			●												
21	知夫村	知夫村	村道	古海本小路線	古海御堂橋	3.0	1979	38	RC橋	H28	Ⅱ	R3		Ⅰ	R2		●											ひび割れ注入	4,000
22	知夫村	知夫村	村道	長尾線	代官屋橋	3.2	1978	39	RC橋	H29	Ⅰ			Ⅰ	H25			●										ひび割れ注入	1,400
23	知夫村	知夫村	村道	長尾線	太陽橋	67.5	1984	33	PC橋	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ		R1						●	●						亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工（R1完） 橋面防水（R3繰越R	93,353